

Република Србија
Општина Лучани
Број: 404/1-763/2020-03
Датум: 29.09.2020.год.
Лучани

На основу члана 115. став 5., а у вези са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Председник општине Лучани доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР.1, БР.2 И БР.4 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ДРАГАЧЕВО СА
СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ, бр.уговора 404/1-846/2019-03 од 23.12.2019.године
(бр.03-4186/19 од 26.12.2019.године)

1. Назив наручиоца

Општина Лучани

2. Адреса наручиоца

Ул. Југословенске армије бр. 5, 32 240 Лучани

3. Врста наручиоца

Орган јединице локалне самоуправе

4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр. и бр.4 Средње школе „Драгачево“ са спољним уређењем „ бр.уговора 404/1-846/2019-03 од 23.12.2019.год. (бр.03-4186/19 од 26.12.2019.године), у даљем тексту: Уговор, закљученог са понуђачем: Носилац посла WD Concord West D.O.O. са седиштем у Београду, ул. Зрењанински пут бр.125А, ПИБ 106772815 кога заступа Дејан Стојановић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе Frenki Alarm D.O.O. са седиштем у Ваљевоу, ул.Насеље ослободиоца Ваљева бр.73/6, ПИБ100070559, и то члана 5., а у складу са чланом 6. Уговора, тако што се рок за извођење радова продужава до за 43 календарска дана.

5. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су: – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР.1, БР.2 И БР.4 СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ДРАГАЧЕВО“ У ГУЧИСА ПА СПОЉНИМ УРЕЂЕЊЕМ

45000000 Грађевински радови

45211360 Грађевински радови урбанистичког уређења

45262600 Разни специјализовани грађевински радови

45300000 Радови на грађевинским инсталацијама 45400000 Завршни грађевински радови

45450000 Остали завршни грађевински радови

6.Првобитни рок за извођење радова је: 210 календарских дана

7. Измењен рок за извођење радова је: рок за извођење радова продужава се за додатних 43 календарских дана и сада износи 253 календарских дана .

9. Разлог за измену уговора је: Захтев за продужење рока градње Извођача радова бр. 15-03/20 од 15.03.2020.године, на основу члана 6. Уговора услед проглашења ванредне ситуације (поплаве) на територији општине Лучани која је евидентирана грађевинским дневником од 23.06.2020. до 07.07.2020.године, проглашења пандемије вируса COVID 19 на територији Републике Србије и увођења полицијског часа због чега је рађено скраћеним радним временом у периоду од 21.03. до 21.04.2020.године (од 07 до 15 часова) као и због великог обима непредвиђених радова који су изостављени Пројектом за предметни Уговор, неопходно да се рок за извођење претметних радова продужи за додатних 43 дана, односно до 01.12.2020.године.

Разматрајући наведено дозвољено је продужење рока за додатних 43 дана.

10. **Основ за измену Уговора је члан 6. Уговора** (Одељак VI 23. Тачка 1. конкурсне документације и модел уговора), којим је предвиђено да извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неубичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Указа о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77).

11. **Анекс Уговора о јавној набавци радова Уговора о јавној набавци грађевинских радова на реконструкцији и адаптацији објеката бр.1, бр. и бр.4 Средње школе „Драгачево“ са спољним уређењем**, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

12. **Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.**

Председник општине Лучани
Миливоје Доловић

