

Република Србија
Општина Лучани
Општинска управа
Број: 404/1-94/2020-03
01.02.2020.год.
Лучани

На основу члана 115. став 5., а у вези са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник Општинске управе општине Лучани доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Јавна набавка радова- доградња соба дечијег вртића у Гучи бр.404/1-7/2020-03 од 10.01.2020.год.
(бр.1/10/01/2020 од 10.01.2020.године)

1. Назив наручиоца

Општинска управа општине Лучани

2. Адреса наручиоца

Ул. Југословенске армије бр. 5, 32 240 Лучани

3. Врста наручиоца

Орган јединице локалне самоуправе

4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова - доградња соба дечијег вртића у Гучи, бр.404/1-7/2020-03 од 10.01.2020.год. (бр.1/10/01/2020 од 10.01.2020.године), у даљем тексту: Уговор, закљученог са понуђачем „Ива Инвест“ Д.О.О., Ивањица, ПИБ 103719891, Матични број 20007583, и то члана 5., а у складу са чланом 6. Уговора, тако што се рок за извођење радова продужава до 17.03.2020.године

5. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су: радови - доградња соба дечијег вртића у Гучи

45400000 – Завршни грађевински радови

45214100- Радови на изградњи зграда за дечије вртиће

6.Првобитни рок за извођење радова је: 01.02.2020.године

7. Измењен рок за извођење радова по Анексу уговора бр. бр.404/1-8/2020-03 од 10.01.2020.год. је: до 17.03.2020. године.

8. Измењен рок за извођење радова је: рок за извођење радова продужава се до 17.03.2020. године.

9. Разлог за измену уговора је: Захтев за продужење рока градње Извођача радова бр.404/1-92/2020-03 од 31.01.2020, на основу члана 6. Уговора услед закашњења увођења Извођача у посао и неповољних временских услова за изградњу.

Разматрајући наведено дозвољено је продужење рока до 17.03.2020. године.

10. Основ за измену Уговора је члан 6. Уговора (образац бр.5.7. конкурсне документације – модел уговора), којим је предвиђено да Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове, а као разлози због којих се у смислу става 1. овог члана може захтевати продужење рокова, сматрају поред осталих и закашњење увођења Извођача у посао и лоши временски услови, односно изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе, због којих је Извођач био спречен да изводи радове.

11. Анекс Уговора о јавној набавци радова - доградња соба дечијег вртића у Гучи, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

12. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Начелник Општинске управе
Наташа Вујичић

