

Република Србија  
Општина Лучани  
Општинска управа  
Број: 404/1-291/2020-03  
12.03.2020.год.

На основу члана 115. став 5., а у вези са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник Општинске управе општине Лучани доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА  
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ  
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА**  
бр.404/1-484/2019-03 од 05.08.2019. год. (бр.259 од 08.08.2019.год.)

**1. Назив наручиоца**

Општинска управа општине Лучани

**2. Адреса наручиоца**

Ул. Југословенске армије бр. 5, 32 240 Лучани

**3. Врста наручиоца**

Орган јединице локалне самоуправе

**4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, бр.404/1-484/2019-03 од 05.08.2019. год. (бр.259 од 08.08.2019.год.), у даљем тексту: Уговор, закљученог са понуђачем “Ratko Mitrović Construction“ Д.О.О., Ул. Булевар Танаска Рајића бр.35, 32 000 Чачак, ПИБ 104884983, Матични број 20260424, и то члана 3. став 1. Уговора, тако што се услед вишкова (разлика између вишкова и мањкова радова) радова укупна уговорена вредност повећава за 738.517,30 динара без ПДВ-а и сада износи 19.194.453,90 динара без ПДВ-а.**

**5. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су: радови на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева и то:**

- Месна заједница Расовац (општински пут Петровићи), Месна заједница Рти (засеок Ђекићи- Палеж), Месна заједница Глог ( засеок Велисављевићи – Милићи) и Месна заједница Граб (засеока Шипетића коса) 45233120 – радови на изградњи путева

**6. Првобитна вредност Уговора: 18.455.936,60 динара без ПДВ-а.**

**7. Измењена вредност Уговора: 19.194.453,90 динара без ПДВ-а.**

**8. Разлог за измену уговора је:** Захтев Извођача радова бр.45 од 02.03.2020. године са прегледом изведених радова, којим се изказује потреба за закључењем Анекса уговора услед вишкова радова (разлика између вишкова и мањкова радова) услед неслагања стварног стања на терену и уговорених количина радова. Приликом извођења радова установљене су деонице са лошим квалитетом подлоге и морала је да се изврши замена материјала како би се задовољили захтевани резултати носивости подлоге по техничким условима. Ископом и заменом лошег материјала у подлози са дробљеним каменом, каменом материјалом извршена је санација и ојачање лоших места која би била узрок пуцања асфалтних слојева. Наведене радње су констатовали Извођач радова, Наручилац и Надзорни орган.

Разматрајући наведено дозвољено је повећање обима предмета јавне набавке услед вишкова радова (разлика између вишкова и мањкова радова) за 738.517,30 динара без ПДВ-а.

**9. Основ за измену Уговора је члан 15. Уговора (образац бр.5.8. конкурсне документације – модел уговора), којим је предвиђено да се вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.**

**10. Анекс Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.**

**11. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.**

Начелник Општинске управе  
Наташа Вујичић

