

Република Србија
Општина Лучани
Општинска управа
Број: 404/1-294/2020-03
12.03.2020.год.

На основу члана 115. став 5., а у вези са чланом 115. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Начелник Општинске управе општине Лучани доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
бр.404/1-519/2019-03 од 12.08.2019. год. (бр.269 од 13.08.2019.год.)**

1. Назив наручиоца

Општинска управа општине Лучани

2. Адреса наручиоца

Ул. Југословенске армије бр. 5, 32 240 Лучани

3. Врста наручиоца

Орган јединице локалне самоуправе

4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о извођењу радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, бр.404/1-519/2019-03 од 12.08.2019. год. (бр.269 од 13.08.2019.год.), у даљем тексту: Уговор, закљученог са понуђачем “Ratko Mitrović Construction“ Д.О.О., Ул. Булевар Танаска Рајића бр.35, 32 000 Чачак, ПИБ 104884983, Матични број 20260424, и то члана 3. став 1. Уговора, тако што се услед вишкова (разлика између вишкова и мањкова радова) радова укупна уговорена вредност повећава за 589.191,6 динара без ПДВ-а и сада износи 14.052.757,20 динара без ПДВ-а.

5. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су: радови на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева и то:

- Месна заједница Расовац (засеок Доњи Зимоњићи-Главоњићи) и Месна заједница Крстац (засеок Ђорђевићи - Гавриловићи)

45233120 – радови на изградњи путева

6. Првобитна вредност Уговора: 13.463.565,60 динара без ПДВ-а.

7. Измењена вредност Уговора: 14.052.757,20 динара без ПДВ-а.

8. Разлог за измену уговора је: Захтев Извођача радова бр.46 од 02.03.2020. године са прегледом изведених радова, којим се изказује потреба за закључењем Анекса уговора услед вишкова радова (разлика између вишкова и мањкова радова) услед неслагања стварног стања на терену и уговорених количина радова. Приликом извођења радова установљене су деонице са лошим квалитетом подлоге и морала је да се изврши замена материјала како би се задовољили захтевани резултати носивости подлоге по техничким условима. Ископом и заменом лошег материјала у подлози са дробљеним каменом, каменим материјалом извршена је санација и ојачање лоших места која би била узрок пуцања асфалтних слојева. Наведене радње су констатовали Извођач радова, Наручилац и Надзорни орган.

Разматрајући наведено дозвољено је повећање обима предмета јавне набавке услед вишкова радова (разлика између вишкова и мањкова радова) за 589.191,6 динара без ПДВ-а.

9. Основ за измену Уговора је члан 15. Уговора (образац бр.5.8. конкурсне документације – модел уговора), којим је предвиђено да се вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

10. Анекс Уговора о јавној набавци радова на реконструкцији и санацији некатегорисаних путева, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

11. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.


Начелник Општинске управе
Наташа Вујичић