

Република Србија

Општина Лучани

Број: 404/1-807/2020-03

Датум: 14.10.2020.год.

Лучани

На основу члана 115. став 5., а у вези са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Председник општине Лучани доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
УРЕЂЕЊУ ДЕЛОВА ЛУЧАНСКОГ ПОТОКА, ПОТОКА СУВОДА, ПОТОКА ДУПЉА, ПОТОКА
ДРАГАЧИЦА И ДОБРИЋА ПОТОКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ**

, бр.уговора 404/1-127/2020-03 од 10.02.2020.године
(бр.02-33 од 20.02.2020)

1. Назив наручиоца

Општина Лучани

2. Адреса наручиоца

Ул. Југословенске армије бр. 5, 32 240 Лучани

3. Врста наручиоца

Орган јединице локалне самоуправе

4. Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о извођењу грађевинских радова на уређењу делова Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији Општине Лучани, бр.уговора бр.уговора 404/1-127/2020-03 од 10.02.2020. (бр.02-33 од 20.02.2020), у даљем тексту: Уговор, закљученог са понуђачем: Носилац посла Водопривреда Д.О.О. Пожаревац са седиштем у Пожаревцу, ул. Светосавска бр.33, ПИБ 100442147 кога заступа директор Ненад Милановић са члановима групе Водопривредно МОРАВА Д.О.О. Чачак са седиштем у Чачку, ул. Љубићска бр.8, ПИБ 101299730, и то члана 5., а у складу са чланом 6. Уговора, тако што се рок за извођење радова продужава до за додатних 48 календарска дана.

5. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су: грађевински радови на уређењу делова Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији Општине Лучани

45246000 Радови радови на регулацији река и радови на заштити од поплава

6.Првобитни рок за извођење радова је: 120 календарских дана

7. Измењен рок за извођење радова је: рок за извођење радова продужава се за додатних 48 календарских дана и сада износи 168 календарских дана .

9. Разлог за измену уговора је: У захтеву за продужење рока градње Извођач радова бр. 02-33/20 од 02.10.2020.године (заведен код Наручиоца 404/1-766/2020-03 од 02.10.2020.године) наводи да је због лоших временских услова и неколико поплаваних догађаја дошло до велике материјалне штете која је довела до тога да су се одређени радови морали поново извести (израда постелице од ломљеног камена, тампон слоја од шљунка, савијање и уградња арматуре и оплатне конструкције).

Даље се наводи да је према консултацијама извођача радова, инвеститора и стручног надзора дошло до измена целокупног техничког решења на потоцима Драгачица, Дупља и Суводо и делимичне измене техничког решења на Лучанском и Добрића потоку што је довело до застоја у раду и одступања у уговореној динамици извођења радова. Као и услед проглашења ванредне ситуације изазване вирусом COVID-19 радови су се изводили у отежаним условима са скраћеним радним временом. На основу свега наведеног неопходно је да се омогући продужење рока за извођење радова до 01.12.2020.године (за 48 календарских дана; 14.10.2020.године + 48 дана =01.12.2020.године)

Разматрајући наведено дозвољено је продужење рока за додатних 48 дана.

10. Основ за измену Уговора је члан 5. И 6. Уговора (Одељак VI 23. Тачка 1. конкурсне документације и модел уговора), којим је предвиђено да извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. мере предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење увођења Извођача радова у посао;
5. вишкови радова, у складу са чланом 15. овог уговора;
6. хитне непредвиђене радове према члану 16. овог уговора.

11. Анекс Уговора о јавној набавци радова грађевински радови на уређењу делова Лучанског потока, потока Сувода, потока Дупља, потока Драгачица и Добрића потока на територији Општине Лучани, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у року од 5 (пет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

12. Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Председник општине Лучани
Миливоје Доловић

